

Baustellenbericht Verstärkungs- und Sanierungstechnik

CFK-Lamellen und Haftzugversuche Cinema 8, Schöffland

Bauherr: Cinema 8 AG, Schöffland
Ingenieur: I & I GmbH Ingenieure, Ennetbaden
Bauunternehmung: Walter Häfeli, Schöffland
Projektleitung: Rösti & Partner, Aarau, Herr Hug
Bauzeit: Dezember 2013

Durch falsch platzierte Kernbohrungen wurden Vorspannkabel in der Betondecke angebohrt bzw. durchtrennt und mussten mit Klebarmierungen wieder ersetzt werden.



Decke verstärkt mit CFK-Lamellen

Eckdaten verwendetes Material:

- 14 Stk. hochmodulige CFK-Lamellen
Typ D12 L = 6'000mm



Haftzugprüfung



Haftzugprüfung



Resultat Haftzugversuch

Stahlton AG
Bereich Bautechnik
Wässerstrasse 29
CH-8340 Hinwil
Tel.: +41 44 938 99 00
Fax: +41 44 938 99 01
bautechnik@stahlton.ch
www.stahlton-bautechnik.ch

Filiale Hinwil +41 44 938 99 00
Filiale St. Gallen +41 71 282 38 82
Filiale Tafers +41 26 494 58 58
Filiale Mezzovico +41 91 935 94 30
Werk 2 Frick +41 62 865 76 00